

Spett.le ERP MS SPA

All'attenzione del RUP. Arch. Moreno Furia

e P.C spett.le BM Costruzioni srl

OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO, CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI FABBRICATI E DI ALLOGGI CON EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI NELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA INDIVIDUATI CON IL COD 1084.01 (LOTTO1) CIG: 953810988A - CUP: D57H21008740003

RELAZIONE DEL DL PER SOSPENSIONE PARZIALE DEI LAVORI

Il sottoscritto Riccardo Riccardi, in qualità di DL dei lavori in oggetto

CONSIDERATO

- il verificarsi delle impreviste circostanze che portano alla mancanza di cassoni, circostanze che impediscono il normale svolgimento dei lavori in quanto non è possibile smaltire gli ingombranti presenti all'interno degli alloggi (siti in Massa in Via Magenta 4, Via F. Martini 26 e Villaggio Unrrà 70);

VISTA

- la lettera inviata al sottoscritto ed al RUP in data 08.08.2024 dall'Esecutore dei lavori e considerato che in tale lettera l'Esecutore stesso dichiara di non essere in grado, per cause ad essa non imputabili (mancata rimozione ingombranti- affidato a ditta terza- per assenza cassoni) e quindi è impossibilitato a ultimare i lavori nel termine previsto e chiede dunque una sospensione dei lavori

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- non risultano soluzioni alternative in grado di consentire la prosecuzione anche parziale dei lavori degli appartamenti siti in Massa in Via Magenta 4, Via F. Martini 26 e Villaggio Unrrà 70;
- l'esecutore dei lavori non ha presentato ipotesi o soluzioni capaci di assicurare la continuazione delle opere;

DOPO AVER RILEVATO CHE

- lo stato di avanzamento lavori relativo alle opere interrotte è il s.a.l. n. 6;

DISPONE

- in accordo con le risultanze dello stato dei luoghi e delle opere di sospendere, a partire dalla data della richiesta, i lavori di ristrutturazione alloggi siti in in Via Magenta 4, Via F. Martini 26 e Villaggio Unrrà 70, fino al successivo ordine di ripresa;
- che l'Esecutore provveda, al fine di salvaguardare le lavorazioni già eseguite, a predisporre le seguenti opere temporanee: chiudere a chiave tutti gli alloggi.
- che l'Esecutore provveda, al fine di salvaguardare i materiali in stoccaggio presenti in cantiere, a predisporre le seguenti cautele: portare i materiali dentro gli alloggi o altri luoghi sicuri e chiudere gli stessi.
- che l'Esecutore provveda ad attuare cautele di carattere generale garantendo, inoltre, che effettuerà

dei controlli settimanali per la verifica dello stato generale del cantiere, delle attrezzature e mezzi presenti nell'area.

Sulla base di quanto esposto è stata redatta la presente relazione in unica copia che, previa lettura e conferma delle parti interessate, viene sottoscritto anche dall'Esecutore in segno della più ampia accettazione.

Massa, 10.08.2024

Il Direttore dei Lavori



L'Esecutore

B.M. COSTRUZIONI S.r.l.
Via Di Oratoio n. 63
56121 Pisa

Bernabè P.IVA 02316860507 *Robbino*

Il Responsabile del procedimento