



PROT. 2822 del 27.02.2024

AI RUP  
Geom. Federica Pisani  
SEDE

**Finanziamento:** DGRT n°1133 del 28.10.2021 e DGRT n° 1423 del 27.12.2021 “PNRR-PNC-FONDO COMPLEMENTARE.

**Codice intervento:** 1085.01    **CIG:** 95371354C6    **CUP:** D57H21008730003

**Lavori:** Lavori di recupero, con efficientamento energetico di fabbricati e di alloggi di edilizia residenziale pubblica, siti nella provincia di Massa Carrara, individuati con il COD 1085.01 (lotto 1).

**Impresa Appaltatrice:** Tiziano Pandolfo s.r.l., con sede in Località Diversi SNC, 55051- Frazione di San Pietro in Campo, (LU)

**Importo a base d’asta:** lavori € 696.325,61 + O.S. € 20.802,22 = **€ 717.127,83**

**Ribasso d’asta:** 7,10%

**Importo netto contratto:** lavori € 646.886,49 + O.S. € 20.802,22 = **€ 667.688,71**

**Contratto:** firmato digitalmente il 30/03/2023

## **PARERE FAVOREVOLE ALLA CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

La sottoscritta Dott. Arch. Luisa Della Pina in qualità di Direttore dei Lavori,

dati i lavori in corso sui cantieri di recupero di alloggi vari nel Comune di Carrara, con efficientamento energetico.

- Vista la problematica correlata ai ritardi dovuti al reperimento sul mercato di infissi e caldaie con caratteristiche adeguate e coerenti a quanto richiesto dal progetto;
- Vista inoltre la richiesta di proroga inoltrata dall’Impresa appaltatrice in data 23/02/2024 prot. ERP n° 2.663,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA CONCESSIONE

Di una proroga di 120 giorni per l’ultimazione dei lavori in oggetto

Carrara, 26.02.2024

Il Direttore Dei lavori

**Arch. Luisa Della Pina**

(firma olografa)

fp/gc-db

