

Area Tecnica Patrimoniale – Servizio Progettazione e Realizzazione Interventi

Protocollo:

**ERP s.p.a.**Spett.le Ditta **TIZIANO PANDOLFO srl**Pec: [tizianopandolfo srl@legalmail.it](mailto:tizianopandolfo srl@legalmail.it)

009727 del 28/06/2024



2675541

 Direttore dei Lavori  
 Arch Luisa Della Pina  
 SEDE

**Finanziamento:** DGRT n°1133 del 28.10.2021 e DGRT n° 1423 del 27.12.2021 "PNRR-PNC-FONDO COMPLEMENTARE.

**Codice intervento:** 1085.01    **CIG:** 95371354C6    **CUP:** D57H21008730003

**Lavori:** Lavori di recupero, con efficientamento energetico di fabbricati e di alloggi di edilizia residenziale pubblica, siti nella provincia di Massa Carrara, individuati con il COD 1085.01 (lotto 1).

**Impresa Appaltatrice:** Tiziano Pandolfo s.r.l., con sede in Località Diversi SNC, 55051- Frazione di San Pietro in Campo, (LU)

**Importo a base d'asta:** lavori € 696.325,61 + O.S. € 20.802,22 = **€ 717.127,83**
**Ribasso d'asta:** 7,10%

**Importo netto contratto:** lavori € 646.886,49 + O.S. € 20.802,22 = **€ 667.688,71**
**Contratto:** firmato digitalmente il 30/03/2023

La sottoscritta Geom. Federica Pisani, in qualità di Responsabile del Procedimento,

in riferimento alla richiesta di 2°proroga espressa dall'impresa appaltatrice dei lavori inoltrata con prot. 9.479 del 24.06.2024 ;

considerato l'autorizzazione 1 proroga prot. 3.171 del 05.03.2024, con la quale si stabiliva l'ultimazione lavori alla data del 09.08.2024;

considerato che nel corso dei lavori si sono verificati i seguenti eventi che non consentono l'ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali per causa di forza maggiore

- Problematiche correlate ai ritardi dovuti al reperimento sul mercato di infissi e caldaie con caratteristiche adeguate e coerenti a quanto richiesto dal progetto;

preso atto che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo,

visto il parere favorevole del Direttore dei Lavori espresso con Prot. ERP 9.712 del 27.06.2024,

### CONCEDE

all'impresa in indirizzo una proroga di 120 giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto.

Il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è ricalcolato al 07.12.2024.

La predetta proroga viene concessa a condizione che codesta impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

Il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Federica Pisani

