



Area Tecnica Patrimoniale – Servizio Progettazione e Realizzazione Interventi

Protocollo:

ERP s.p.a.

009726 del 28/06/2024



2675538

Spett.le Ditta Edilizia del Comm. Belli Luigi  
Ennio & figlio srl

Pec: ediliziabelli@legalmail.it

Direttore dei Lavori  
Arch Luisa Della Pina  
SEDE
**Finanziamento:** DGRT n°1133 del 28.10.2021 e DGRT n° 1423 del 27.12.2021 "PNRR-PNC-FONDO  
 COMPLEMENTARE.

**Codice intervento:** 1085.03    **CIG:** 9537200°68    **CUP:** D57H21008730003

**Lavori:** Lavori di recupero, con efficientamento energetico di fabbricati e di alloggi di edilizia residenziale pubblica, siti nella provincia di Massa Carrara, individuati con il COD 1085.03 (lotto 3).

**Impresa Appaltatrice:** Edilizia del Comm. Belli Luigi Ennio & figlio s.r.l., con sede in Via Molino Felegara Loc. Piano di Quercia -54016-Licciana Nardo (MS)

**Importo a base d'asta:** lavori € 723.672,11 + O.S. € 34.823,49 = € 758.495,60

**Ribasso d'asta:** 5,87%

**Importo netto contratto:** lavori € 681.192,56 + O.S. € 34.823,49 = € 716.016,05

**Contratto:** in data 30/03/2023

La sottoscritta Geom. Federica Pisani, in qualità di Responsabile del Procedimento,

in riferimento alla richiesta di proroga espressa dall'impresa appaltatrice dei lavori in data 10.06.2024 prot ERP n. . 9.602 del 26.06.2024 ;

considerato che nel corso dei lavori si sono verificati i seguenti eventi che non consentono l'ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali per causa di forza maggiore

- Problematiche correlate ai ritardi dovuti al reperimento sul mercato di infissi e caldaie con caratteristiche adeguate e coerenti a quanto richiesto dal progetto;

preso atto che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo,

visto il parere favorevole del Direttore dei Lavori espresso con Prot. ERP 9.711 del 27.06.2024,

**CONCEDE**

all'impresa in indirizzo una proroga di 120 giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto.

Il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è ricalcolato al 26.11.2024

La predetta proroga viene concessa a condizione che codesta impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Federica Pisani

