Area Tecnica Patrimoniale - Servizio Progettazione e Realizzazione Interventi

ERP s.p.a.

020818 del 04/12/2023



Spett.le SISTEMCOOP Soc.Coop. Via Provinciale Carrara Avenza 136 54033 Carrara (MS) sistemcoop@gigapec.it

> E p.c. **DL Arch. Sara Venturi** SEDE

Finanziamento: Fondo complementare al Piano Nazionale di ripresa e resilienza Legge n. 101/2021

Dpcm 15.09.2021 - Regione Toscana (L.R. 77/98) - ELENCO A

Codice intervento: 1083.03

CIG: 9614968A97

CUP: D53D21011770003

Lavori: Lavori di recupero con efficientamento energetico di fabbricati – Comuni vari

Impresa Appaltatrice: Sistemcoop Soc.Coop. - Via Provinciale Carrara Avenza n°136, 54033 Carrara (MS)

Importo a base d'asta: lavori € 406.122,06 + O.S. € 39.155,51 = € 445.277,57

Ribasso d'asta: 12,95 %

Importo netto contratto: lavori € 353.529,25 + O.S. € 39.155,51 = € 392.684,76

Contratto: firmato digitalmente il 05/04/2023

CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il sottoscritto Arch. Domenico Bacchiani, in qualità di Responsabile del Procedimento, in riferimento alla richiesta di proroga espressa dall'impresa appaltatrice dei lavori inoltrata con PEC prot. 20357 del 22/11/23; considerato che nel corso dei lavori si sono verificati i seguenti eventi che non consentono l'ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali:

- problematica correlata a consegna degli infissi;
- coordinamento per lavori interni alle unità abitative;
- studio architettonico e strutturale sulla copertura collegato al rifacimento del manto;

preso atto che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo,

visto il parere favorevole del Direttore dei Lavori espresso con Prot. ERP 20467 del 28/11/2023,

CONCEDE

all'impresa in indirizzo una proroga di 50 giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto. Si dà atto del fatto che, tenendo conto della presente proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il 17/02/2023.

La predetta proroga viene concessa a condizione che codesta impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

Il Responsabile Unico del Procedimento





TIPS BELL STORM OF THE