



Area Tecnica Patrimoniale – Servizio Progettazione e Realizzazione Interventi

**ERP s.p.a.**

010998 del 29/07/2024



2678585

 Spett.le **SISTEMCOOP Soc.Coop.**  
 Via Provinciale Carrara Avenza 136  
 54033 Carrara (MS)  
 sistemcoop@gigapec.it

 E p.c. **DL Arch. Sara Venturi**  
 SEDE

**Finanziamento:** Fondo complementare al Piano Nazionale di ripresa e resilienza Legge n. 101/2021  
 Dpcm 15.09.2021 – Regione Toscana (L.R. 77/98) – ELENCO A

**Codice intervento:** 1083.03    **CIG:** 9614968A97    **CUP:** D53D21011770003

**Lavori:** Lavori di recupero con efficientamento energetico di fabbricati – Comuni vari

**Impresa Appaltatrice:** Sistemcoop Soc.Coop. - Via Provinciale Carrara Avenza n°136, 54033 Carrara (MS)

**Importo a base d'asta:** lavori € 406.122,06 + O.S. € 39.155,51 = € 445.277,57

**Ribasso d'asta:** 12,95 %

**Importo netto contratto:** lavori € 353.529,25 + O.S. € 39.155,51 = € 392.684,76

**Contratto:** firmato digitalmente il 05/04/2023

## CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il sottoscritto Arch. Domenico Bacchiani, in qualità di Responsabile del Procedimento, in riferimento alla richiesta di proroga espressa dall'impresa appaltatrice dei lavori inoltrata con PEC prot. 10633 del 22/07/2024; considerato che nel corso dei lavori si sono verificati i seguenti eventi che non consentono l'ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali:

- temperature elevate stagionali che non permettono un regolare svolgimento dei lavori
  - tempistica collegata al rilascio dell'autorizzazione per uso suolo pubblico relativa ai ponteggi dei cantieri di Tendola a Fosdinovo,
  - allungamento dei tempi di fornitura delle persiane per il cantiere di Villafranca,
- preso atto che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo,

visto il parere favorevole del Direttore dei Lavori espresso con Prot. ERP 10900 del 26/07/2024,

### CONCEDE

all'impresa in indirizzo una proroga di **65 giorni** per l'ultimazione dei lavori in oggetto. Si dà atto del fatto che, tenendo conto della presente proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il giorno **venerdì 04/10/2024**.

La predetta proroga viene concessa a condizione che codesta impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Domenico Bacchiani


 Via Roma 30 - 54033 Carrara MS - [www.erp.ms.it](http://www.erp.ms.it) - [erp.ms@legalmail.it](mailto:erp.ms@legalmail.it)  
 Tel. 0585 72242 - Fax 0585 75567 - C.F. e P. Iva 01095200455 - C.C.I.A.A. Massa Carrara N. 112653  
 Capitale Sociale interamente versato € 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00)

MOD.TEC.DL.08.A – REV2 – 08/09/2020