ERP - Protocollo n. 0002382 del 16/02/2024

E.R.P. MASSA CARRARA S.p.A.
Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara

Area Tecnica Patrimoniale – Servizio Progettazione e Realizzazione Interventi

ERP s.p.a.
002382 del 16/02/2024
2657191

Spett.le **SISTEMCOOP Soc.Coop.**
Via Provinciale Carrara Avenza 136
54033 Carrara (MS)
sistemcoop@gigapec.it

E p.c. **DL Arch. Sara Venturi**
SEDE

Finanziamento: Fondo complementare al Piano Nazionale di ripresa e resilienza Legge n. 101/2021 Dpcm 15.09.2021 – Regione Toscana (L.R. 77/98) – ELENCO A
Codice intervento: 1083.03 **CIG:** 9614968A97 **CUP:** D53D21011770003
Lavori: Lavori di recupero con efficientamento energetico di fabbricati – Comuni vari
Impresa Appaltatrice: Sistemcoop Soc.Coop. - Via Provinciale Carrara Avenza n°136, 54033 Carrara (MS)
Importo a base d'asta: lavori € 406.122,06 + O.S. € 39.155,51 = € 445.277,57
Ribasso d'asta: 12,95 %
Importo netto contratto: lavori € 353.529,25 + O.S. € 39.155,51 = € 392.684,76
Contratto: firmato digitalmente il 05/04/2023

CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il sottoscritto Arch. Domenico Bacchiani, in qualità di Responsabile del Procedimento, in riferimento alla richiesta di proroga espressa dall'impresa appaltatrice dei lavori inoltrata con PEC prot. 1364 del 05/02/2024; considerato che nel corso dei lavori si sono verificati i seguenti eventi che non consentono l'ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali:

- avverse condizioni meteo
- problematica correlata a consegna materiali edili e infissi;
- coordinamento per lavori interni alle unità abitative;

preso atto che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo,

visto il parere favorevole del Direttore dei Lavori espresso con Prot. ERP 2164 del 14/02/2024,

CONCEDE

all'impresa in indirizzo una proroga di 60 giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto. Si dà atto del fatto che, tenendo conto della presente proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il 17/04/2024.

La predetta proroga viene concessa a condizione che codesta impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Domenico Bacchiani